

ESTADO SITUACIONAL DE INVERSIONES

N°	TEMA / DENOMINACIÓN	SITUACIÓN O NIVEL DE AVANCE
1	REMODELACIÓN PTAP AHUASHIYACU – CUI 2497930	Programar la solicitud de Resolución, respecto a la aprobación de Intervención Económica.
		Evaluar la presentación de la solicitud de Prestación Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03.
		Solicitar la Disponibilidad Presupuestal de la aprobación de mayores Metrados N° 03 (Posterior a la aprobación o negación de la Prestación Adicional N° 03)
2	CAMBIO REDES ALCANTARILLADO SUPERVISIÓN LAMAS – CUI 2031691	Remitir al Coordinador de Obra Documentación enviada a la oficina por la Supervisión
		Revisar y tramitar las Valorizaciones por servicio de Supervisión del mes de mayo en adelante
3	SUPERVISIÓN MEJOR. Y AMPLIA. DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 13 AA.VV. LA BANDA DE SHILCAYO – CUI 2483010	Revisar y tramitar las Valorizaciones por servicio de Supervisión a partir del mes de mayo en adelante
		Realizar la evaluación del pago de los Gastos Generales debido a la suspensión de plazo N° 01
4	SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO – CUI 2349174	Revisar y tramitar las Valorizaciones por servicio de Supervisión a partir del mes de mayo en adelante
		Solicitar la devolución de fondos al GRSM incurrido en la supervisión Black Sisa por el importe de S/ 28,125.00, dichos costos son atribuibles al contratista.
5	RESERVORIO PORTÁTIL 250 M3 UNIDAD ZONAL PICOTA – CUI 2598304	Seguimiento de la solicitud de incorporación de pago de Supervisión de Obra por concepto de Liquidación de obra.
		Realizar la solicitud de Revisión Contable de la Liquidación de Obra, posterior a ello solicitar la resolución de aprobación de liquidación y devolución de garantías y pagos pendientes por liquidación
6	PTAP PORTÁTIL UNIDAD ZONAL SISA – USMAN – CUI 2469970	Realizar seguimiento del trámite de presentación de Liquidación de la adquisición del bien (plazo máximo el 20/10/2025)
7	MEDIDOR DE CORRIENTE UNIDAD ZONAL SAPOSOA – CUI 2513030	Proceso de Liquidación de Obra. Fecha de culminación de Obra 30/04/2025
8	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y ESTACIONAMIENTOS EMAPA – CUI 2560606	Reiterativo a Supervisión de Cuantificación de Penalidades acumuladas por parte del Contratista CONSORCIO SAN MARTIN por demora en absolución de observaciones en la recepción de obra
		Aplicar penalidad por días injustificados a Contratista en la liquidación de obra, dicha penalidad se encuentra consignada en los informes de supervisión
		Evaluar la aplicación de penalidades por retraso en el levantamiento de observaciones.
		Cobrar en la liquidación de la obra el pago de la supervisión por atraso injustificado
9	REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO R1 SAPOSOA – CUI 2597068	Realizar la solicitud de Disponibilidades presupuestal para autorizar pago de Mayores Metrados N° 01.
		Obra concluida, pendiente de solicitar comité de recepción de obra y posterior a ello realizar el procedimiento de liquidación de la obra
10	REUBICACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - AEROPUERTO – CUI 2618375	Obra culminada y en espera de presentación del Informe de Liquidación
11	CONSTRUCCIÓN DE BUZONES TARAPOTO VMA – CUI 2657393	Subsanar Observaciones del requerimiento de Proceso de Selección – Actualizar Expediente Técnico
		Tramitar Conformidad de Servicio por Consultoría de Elaboración de Expediente Técnico
		Solicitar Actualización de la Resolución de Gerencia General para Expediente Técnico.
		Seguimiento al requerimiento de Proceso de Selección para ejecución física.
12	BANCO DE CONDENSADORES, MEDIDORES Y EQUIPOS UNIDAD ZONAL PICOTA – CUI 2654051	En proceso de selección para ejecución de obra. – Realizar seguimiento
13	CONSTRUCCIÓN DE Balsa FLOTANTE – CUI 2564350	Solicitar Actualización Expediente Técnico Cui N° 2564350 - Balsa Flotante
		Solicitar el estado situacional a la Oficina de Estudios y Proyectos del trámite del permiso ante el ALA respecto a trabajos en el río
		Realizar actos preparatorios para su ejecución física
14	SUPERVISIÓN CAMBIO DE REDES MORALES – CUI 2322829	Tramitar Conformidad de la Valorización N°13 – Abril 2025
		Revisión y Trámite de Liquidación del Servicio de Supervisión, teniendo en cuenta que se observó la liquidación y esta oficina se pronunció observando dentro del plazo establecido por la LRCE (Plazo máximo 01/07/2025)
		Definir con el asesor legal el método de devolución de fondos del MDM hacia la EPS o al convenio por concepto de pago de la supervisión debido a los atrasos injustificados por el contratista.
15	SUPERVISIÓN CAMBIO DE REDES LA HOYADA – CUI 2324763	Hacer seguimiento a la contratación del coordinador de obra.
		Seguimiento a solicitud de contratación de coordinador de obra
		Solicitar Disponibilidad Presupuestal para pago de Supervisión
		Tramitar conformidad de Pago por Valorización N°13 y N°14 – Febrero y Marzo
		Solicitar Adenda de Extensión de Contrato de Supervisión
		Remitir reiterativo de observaciones a valorización de Marzo según informe de Coordinador de Obra
Remitir documentación del caso al coordinador de obra		

		Remitir Actuados a OCI de la Municipalidad Distrital de San Martín
		Remitir Actuados a OCI de la Entidad
		Remitir Actuados a la CONTRALORÍA GENERAL – Sede Moyobamba
		Informe respondiendo a la Municipalidad Provincial de San Martín
16	CAMBIO DE REDES ATUMPAMPA – CUI 2673285	Seguimiento a trámites de pago del CONSORCIO AMÉRICA y Supervisión
		Seguimiento a solicitud de código contable para ejecución de obra
		Solicitar requerimiento para enviar a proceso de ejecución (Otorgado Código Contable)
17	MICROMEDIDORES ULTRASÓNICOS TARAPOTO – CUI 2654045	Se envió solicitud para proceso de selección para ejecución, hacer seguimiento.
18	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO SAPOSOA – CUI 2652934	Se envió solicitud para proceso de selección para ejecución, hacer seguimiento
19	AUTOMATIZACIÓN RESERVORIOS CEDE CENTRAL – CUI 2654006	Se envió solicitud para proceso de selección para ejecución, hacer seguimiento
20	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO CONSORCIO PEVAS – CUI 2078794	Tramitar Solicitud de Intereses legales aprobados en el 2022 – N° Exp. 4120 SGD
21	MEDIDOR DE CORRIENTE UNIDAD ZONAL LAMAS – CUI 2497916	Tramitar pago para la Liquidación de Obra dentro de los 60 días calendario una vez aperturado en el Banco de Inversiones (Plazo Máximo 30/07/2025)
		Responder a CONSORCIO SAN MARTIN por requerimiento de cumplimiento de pago
22	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PTAP UNIDAD ZONAL PICOTA – CUI 2674842	En proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico – hacer seguimiento a contratación
23	SISTEMA DE BOMBEO UNIDAD ZONAL PICOTA – CUI 2674869	En proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico – hacer seguimiento a contratación
24	SISTEMA CLORACIÓN PTAP CEDE CENTRAL – CUI 2675114	En proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico – hacer seguimiento a contratación
25	SISTEMA CLORACIÓN PTAP BELLAVISTA – CUI 2674890	En proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico – hacer seguimiento a contratación
26	LÍNEA DE CONDUCCIÓN LAMAS PRIMERA ETAPA – CUI 2597065	Tramitar el Acta de Libre disponibilidad de terreno con la Municipalidad Distrital de Lamas
		Enviar a solicitud de requerimiento para Proceso de Selección de ejecución de obra
27	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO	Realizar las coordinaciones con la Oficina de contabilidad a fin de realizar las transferencias de obras de los Gobiernos Locales a la EPS solicitados por el Directorio
28	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TOCACHE - SUPERVISIÓN AGUAS TOCACHE – CUI 2047402	Solicitar corrección de resolución de liquidación, debido que existe una penalidad realizada después de haber notificado dicha resolución al CONSORCIO AGUAS TOCACHE
		Se encuentra en elaboración de Expediente Técnico de Saldo de Obra – Hacer Seguimiento
29	CONTROL Y MONITOREO SISTEMA SCADA TARAPOTO – CUI 2655802	En proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico – hacer seguimiento a contratación
30	RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO RICARDO PALMA – CUI 2694609	En proceso de contratación para elaboración de Expediente Técnico – hacer seguimiento a contratación
31	SUPERVISIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN OFICINA ZONAL SISA – CUI 2597065	Contrato resuelto por la Supervisión. Seguimiento y Trámites con la Oficina de Estudios y Proyectos.